BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

BẢN TIN ĐỘT XUẤT[1]

TÌNH HÌNH MƯA, LŨ, NGẬP LỤT, ÚNG TRÊN LƯU VỰC SÔNG CÀ LỒ - NGŨ HUYỆN KHÊ

1. Tình hình mưa

- Thông tin về lượng mưa lớn thực đo trong tuần vừa qua tại các trạm KTTV trên lưu vực sông Cà Lồ, Ngũ Huyện Khê

TT	Tỉnh	Địa điểm	Lượng mưa thực đo (mm)						Tổng (mm)
			29/7	30/7	31/7	01/8	02/8	13h ngày 03/8	
1	Vĩnh Phúc	Quảng Cư	14,0	0,0	0,0	6,0	36,0	21,0	77,0
2	Vĩnh Phúc	Vĩnh Yên	0,1	0,0	0,0	7,6	56,2	23,1	86,1
3	Vĩnh Phúc	Tam Đảo	0,0	0,0	0,5	14,7	150,2	51,0	216,4
4	Bắc Ninh	Phúc Lộc Phương	3,0	0,0	0,0	0,0	28,0	3,0	34,0
5	Bắc Ninh	Bến Hồ	0,0	0,0	1,0	8,0	48,0	34,0	91,0
6	Bắc Ninh	Bắc Ninh	0,8	0,0	4,3	2,1	62,2	37,0	106,4
7	Bắc Ninh	Đáp Cầu	2,0	5,0	2,0	2,0	55,0	22,0	88,0

Nhận xét:

Lượng mưa từ ngày 1/8 – 13h ngày 03/8 của tỉnh Vĩnh Phúc từ 6mm - 51mm, mưa lớn chủ yếu bắt đầu xuất hiện vào ngày 02/8, đặc biệt là ở Tam Đảo (150mm).

Tỉnh Bắc Ninh có lượng mưa trong tuần từ 2mm - 62mm, mưa lớn chủ yếu từ ngày 02/8 tại Bến Hồ (48mm), Bắc Ninh (62mm) và Đáp Cầu (55mm).

- Dự báo lượng mưa trong tuần tới tại các trạm KTTV trên lưu vực sông Cà Lồ, Ngũ Huyện Khê.

TT	Tỉnh	Địa điểm	Lượng mưa dự báo ngày (mm)								Tổng (mm)
			Sau 13h ngày 03/8	04/8	05/8	06/8	07/8	08/8	09/8	10/8	
1	Vĩnh Phúc	Quảng Cư	1,7	27,5	34,9	7,3	0,3	3,5	2,2	1,2	78,6
2	Vĩnh Phúc	Vĩnh Yên	2,3	3,7	14,8	8,7	0,0	2,9	0,6	3,5	36,5
3	Vĩnh Phúc	Tam Đảo	12,7	38,4	92,7	10,6	0,3	1,8	0,7	2,9	160,1
4	Bắc Ninh	Phúc Lộc Phương	15,9	15,4	8,8	23,3	30,2	4,9	0,3	5,3	118,7
5	Bắc Ninh	Bến Hồ	23,7	7,7	12,8	2,5	0,1	4,2	0,3	5,3	56,6
6	Bắc Ninh	Bắc Ninh	23,7	7,4	16,7	3,9	0,0	5,0	0,2	4,5	61,4
7	Bắc Ninh	Đáp Cầu	27,2	9,8	15,5	3,8	0,0	5,0	0,2	4,2	65,7

[1] Bản tin đột xuất này được thực hiện khi xuất hiện mưa lớn, lũ, ngập lụt, úng trên các lưu vực sông

Nhận xét: Trong tuần tới, từ ngày 04/8 – 6/8 ở tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh, lượng mưa ngày rải rác từ từ 2 - 38mm. Lượng mưa theo ngày tương đối nhỏ. Mưa lớn có khả năng xảy ra ở Vĩnh Phúc vào ngày 05/8, tại trạm Tam Đảo (92,7mm). Từ ngày 07/8 đến hết tuần, các trạm có lượng mưa nhỏ, một số nơi không có mưa.

2. Mực nước thực đo trong tuần

- Mực nước thực đo tại các trạm thủy văn trên sông Cà Lồ, Ngũ Huyện Khê

Trạm	Mực nước trung bình ngày thực đo (m)						Hmax		Mực nước tương ứng với các cấp báo động (m)		
	29/7	30/7	31/7	1/8	2/8	3/8	(m)	Thời gian	I	II	III
Quảng Cư	26,61	26,62	26,67	26,65	26,73	26,84	26,8	1:00 3/8			
Bến Hồ	1,15	1,34	1,54	1,62	1,80	2,00	2,33	19:00 2/8	6,8	7,5	8,4
Đáp Cầu	0,54	0,72	0,95	1,08	1,36	1,89	1,97	1:00 3/8	4,3	5,3	6,3

3. Tình hình ngập lụt, úng

Bảng 5: Hiện trạng vận hành các công trình tiêu nước tỉnh Bắc Ninh

Tên TB	Số máy vận hành	Tên TB	Số máy vận hành	Tên TB	Số máy vận hành
I. TỈNH BẮC NINH					
H. Tiên Du	**16**	**H. Quế Võ**	**14**	**H. Yên Phong**	**22**
Tân Chi I	0	Kim Đôi II	0	Phấn Động	2
Tân Chi II	3	Phả Lại	0	Vạn An	2
Hán Quảng	3	Nhân Hòa	0	Đặng Xá	0
Tri Phương	0	Phúc Lộc	0	Đông Thọ II (TĐ)	4
Phú Lâm I	2	Kim Đôi I	0	Vọng Nguyệt	0
Phú Lâm II	8	Việt Thống	4	Trung Nghĩa	3
H. Bắc Ninh	**1**	Quế Tân	1	Trung Ngân	0
Cổ Mễ	0	Thái Hòa	0	Bát Đàn	3
Ngô Khê	0	Cầu Tiên	0	Phù Cầm (TĐ)	2
Núi Hòn	0	Châu Cầu	8	Thọ Đức (TĐ)	3
Vũ Ninh	0	Long Khê	1	Đông Thọ I	3
Phong khê	0	Hiền Lương	3	**H. Từ Sơn**	**8**
N1	0	Chi Lăng	0	Hương Mạc	0
Xuân Viên	1	Ngõ Năm	0	Phù Khê I	0
Hữu Chấp	0	Cầu Tiên	0	Phù Khê II	0
		Bồ Gạo	0	Đồng Chõ	0
		Yên Đinh	0	TB Trịnh Xá	8
		Xuân Thủy	0		
II. TP HÀ NỘI					
Công ty TL Mê Linh	0				
Công ty TL Hà Nội	1				

- Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, chưa xuất hiện ngập úng nên chưa cần vận hành các trạm bơm tiêu nước.

- Tỉnh Bắc Ninh có 18 trạm bơm với 47 máy bơm (chuyên tiêu) đang hoạt động bơm tiêu và tiêu nước đệm theo quy trình. Các cống tiêu Kim Đôi I, Đặng Xá, Văn Thai đều mở. Trong vùng chưa xuất hiện ngập úng

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Nội, hiện tại đang vận hành 1 trạm bơm tiêu nước đệm. Chưa xuất hiện các điểm ngập úng.

* Dự báo lượng mưa trong 3 ngày tới:

+ Tại các trạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có giá trị từ 29,5mm - 154,4mm,

+ Tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có giá trị từ 46,7mm – 63,4mm

Lượng mưa 3 ngày tới dự báo nhỏ hơn lượng mưa tần suất 50%. Trong vùng không xuất hiện thêm các điểm ngập úng, đầy nước mới.

4. Các kiến nghị về vận hành công trình thủy lợi

Đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác ứng trực, căn cứ theo tình hình thực tế, chủ động tiêu thoát và tiến hành các biện pháp phòng chống lụt bão phù hợp:

- Các địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội và khu vực hạ lưu sông Cà Lồ của tỉnh Vĩnh Phúc, phải thường xuyên theo dõi tình hình mưa, mực nước, trong đồng, ngoài sông trên lưu vực, chủ động tiêu thoát cho các vùng trũng thấp.Tăng cường công tác kiểm tra công trình, kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra và để đảm bảo công tác tiêu được thuận lợi.

- Khu vực miền núi là huyện Lập Thạch và Tam Đảo có địa hình dốc và là khu vực nằm trong hệ thống thủy lợi của các hồ ven dãy núi Tam Đảo, cần tăng cường công tác kiểm tra ứng trực đặc biệt là các vị trí xung yếu đã đã chỉ ra trong phương án phòng chống thiên tai của địa phương và đảm bảo an toàn hồ chứa. Với những hồ chứa lớn phải cảnh báo tới người dân trong trường hợp phải mở cửa van xả nước hồ xuống hạ du.

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI